



# **COMUNE DI CASALFIUMANESE**

## (CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

 $Piazza\ Armando\ Cavalli\ n^\circ\ 15\ -\ tel.\ 0542/666122-666223\ -\ fax\ 0542/666251$ e-mail:  $\underline{ urp@comune.casalfiumanese.bo.it} - pec: \underline{ comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it}$ 

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

# Determinazione n. 246 del 11/10/2024

OGGETTO: PROGETTO PNRR - M2C4 I2.2 "CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO" MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI -DIREZIONE GENERALE CENTRALE DELLA FINANZA - DECRETO FINANZIAMENTO 8 NOVEMBRE 2021 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO" INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA GESSO, IN COMUNE DI CASALFIUMANESE (BO) CUP G97H20001190001 - CIG DERIVATO 9803911B49 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

#### Visti:

- il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2024 di conferimento del Responsabile dell'Ufficio tecnico per il periodo dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024 all'Arch. Laura Pollacci;
- delibera del consiglio comunale n. 83 del 29/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026;
- delibera del consiglio comunale n. 89 del 30/12/2023 e ss.mm.ii di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- deliberazione di giunta comunale n. 1 del 05.01.2024 " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) - 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000). PARTE PRIMA. RIPARTIZIONE DELLE TIPOLOGIE IN CATEGORIE E DEI PROGRAMMI IN MACRO-AGGREGATI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI ENTRATA E DI SPESA AI DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DI SETTORE".

### PREMESSE: RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI DEL PNRR.

#### Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

#### Vista la normativa di riferimento del PNRR:

- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure":
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, il quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 individua, tra l'Altro, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

#### PREMESSE: FINALITA' - PRINCIPI PNRR.

#### Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano. Le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - Missione 4: istruzione e ricerca;
  - Missione 5: inclusione e coesione;
  - Missione 6: salute.
- che il PNRR è stato elaborato tenendo in considerazione "principi trasversali", quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che nel PNRR sono stati previsti obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi), milestone (traguardi) e obiettivi finanziari, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - · per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

#### PREMESSE: RIFERIMENTI NORMATIVI FINANZIAMENTO.

#### Visti:

- la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) in particolare l'art. 1 comma 139 che al fine di favorire gli investimenti assegna ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l'art. 1 comma139 bis della legge soprarichiamata che assegna al comune di Casalfiumanese
  € 998.500,00 per investimenti in materia di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e
  che il comune di Casalfiumanese ha destinato alla seguente opera pubblica: INTERVENTO DI
  SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA GESSO) CUP.G97H20001190001;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021) ai sensi del quale le risorse di cui sopra sono confluite fra quelle affidate al Ministero dell'Interno (Amministrazione titolare), per l'attuazione degli interventi del PNRR di cui alla Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

#### Dato atto che:

- sono confluite nel PNRR anche le quote di finanziamento ex comma 139 antecedenti la data del decreto di cui sopra seppure relative ad opere già iniziate e/o già concluse ma non ancora rendicontate;
- gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione. monitoraggio. controllo e rendicontazione delle misure;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2022 è stata approvata la "CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E IL COMUNE DI CASALFIUMANESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE DI CASALFIUMANESE - VIA GESSO-INTERVENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA GESSO-COMUNE DI CASALFIUMANESE- P01517/M";

- in forza della predetta convenzione il Consorzio ha assunto le funzioni di progettazione, stazione appaltante nonché di direzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- a seguito di apposito quesito al Ministero dell'Interno, si è appurato che, per l'aggiudicazione degli interventi finanziati dal PNRR, il Comune deve ricorrere alla propria Centrale Unica di Committenza costituita presso il Nuovo Circondario Imolese;
- si è, pertanto, reso necessario apportare una modifica alla predetta convenzione, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 06/02/2023 e recepita nell'atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data 07/02/2023, in cui, in particolare, è previsto che la redazione del progetto esecutivo rimanga in carico al Consorzio di Bonifica, mentre le successive fasi di affidamento e realizzazione dell'opera siano in carico al Comune di Casalfiumanese: è quindi possibile ridurre l'imp. 98/2024 originariamente assunto a favore del predetto Consorzio per le fasi successive alla progettazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2022 il Comune di Casalfiumanese ha approvato il progetto definitivo dal titolo "PROGETTO 1517/M Intervento di sistemazione idrogeologica lungo la viabilità comunale di Casalfiumanese via Gesso intervento strada comunale denominata via Gesso CUP: G97H20001190001", redatto dal Consorzio della Bonifica Renana AREA TECNICA SETTORE DISTRETTO MONTANO: PROGETTAZIONE E STUDI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Enrico Terzo Alessandra PROGETTISTA Ing. Anna Lisa Grandi:
- con determinazione dirigenziale n. 28 del 16/02/2023 è stato approvato/validato il progetto esecutivo ed è stato demandato alla entrale Unica di Committenza presso il Nuovo Circondario Imolese l'espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica lungo la viabilità comunale di Casalfiumanese - via Gesso- CUP G97H20001190001;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza n.77 del 13/04/2023 veniva approvata la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente ZINI ELIO S.R.L con sede in Bologna Guido Reni n.2/2 - C.F./P.IVA 01543211203;

**Rilevato che** il Comune di Casalfiumanese, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 114 del 24/05/2023, ha preso atto:

- dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE DI CASALFIUMANESE INTERVENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA GESSO IN COMUNE DI CASALFIUMANESE (BO) APPALTO FINANZIATO DA PNRR M2C4 I2.2 "CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO" MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA DECRETO DI FINANZIAMENTO 8 NOVEMBRE 2021 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO" P1517. CIG 9698535C42 CUP G97H20001190001, alla ditta ZINI ELIO S.R.L., che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 11,18% da applicare sull'importo a base di gara di € 768.353,06 (IVA esclusa), per un importo totale pari ad € 689.861,71 compresi oneri della sicurezza per € 7.410,52 (IVA esclusa);
- che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il CUP G97H20001190001 ed il CIG 9803911B49 (derivato dal CIG 9698535C42);

#### Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 18/07/2023 è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento l'Arch. Alessandro Bettio, avvalendosi della deroga all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'Ordinanza n. 992 del 8/05/2023, essendo la Via Gesso colpita dall'emergenza del 1º maggio per rischio idraulico ed idrogeologico, che consente "ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e

dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali";

- il contratto è stato stipulato a corpo e misura in data 24/10/2023 Rep. n. 2127/2023, ma i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 10/08/2023, con durata prevista di 180 giorni naturali e consecutivi, quindi con termine 05/02/2024;
- la Direzione Lavori ha imposto sospensioni e riprese dei lavori: per effetto delle sospensioni e delle riprese dei lavori il nuovo termine contrattuale è fissato nel 26/03/2024;

#### Considerato che:

- in corso di esecuzione dei lavori sono state eseguite anche lavorazioni aggiuntive non prevedibili al momento della redazione del progetto, che hanno comportato la necessità di apportare alcune varianti in corso d'opera e che non hanno alterato la natura generale del contratto;
- tali variazioni, finalizzate al miglioramento della funzionalità dell'opera e sono derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e della progettazione, che rientrano nel caso previsto dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lqs. 50/2016;
- le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 30 (trenta) del termine di ultimazione e pertanto la fine lavori è fissata in data 25/04/2024;
- il quadro economico a seguito della perizia di variante risulta inalterato come importo totale in quanto vengono recuperati gli importi non utilizzati per i lavori e per gli imprevisti;
- l'esecuzione dei maggiori lavori di variante ha comportato un'estensione della durata contrattuale pari a 30 giorni e quindi con nuovo termine dei lavori in data 25/04/2024;
- la perizia di variante è stata approvata con determinazione n. 56 del 03/04/2054 e con determinazione n. 78 del 19/04/2024 la stessa veniva riapprovata per correzione di mero errore materiale relativo agli importi del quadro economico sotto riportato:

Α	LAVORI	
A.1	lavori a misura	758.855,98
A.2	lavori a corpo	1 332,30
	TOTALE LAVORI al netto dello sconto di gara offerto	787.188,28
В	ONERI PER LA SICUREZZA	
B.1	oneri per la sicurezza a misura	7.410,52
B.2	oneri per la sicurezza a corpo	0
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	7.410,52
С	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO	794.598,80
	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
D	rilievi, accertamenti e indagini	23.252,50
Е	spese tecniche (progettazione, relazione geologica, coord. Sicurezza in progettazione)	28.808,00
F	spese tecniche (direzione lavori, direzione lavori strutturale, coord. Sicurezza in esecuzione)	30.160,00
G	collaudo statico strutture in c.a.	6.136,00
Η	spese analisi laboratorio (terre ed asfalti)	2.409,69
I	Imprevisti	1.612,53
L	Costi per attività tecnico amministrative	2.000,00
М	IVA sui lavori (10%) - voce C	79.592,56
N	IVA (22%) - voci D, E,F, G, H	20.245,76
0	Contributo ANAC	375,00
Р	Spese CUC	0
Q	Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo lavori a base d'asta)	9.309,16
R	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	203.901,20
S	TOTALE IMPORTO PROGETTO (C+H)	998.500,00

#### Viste:

- la relazione a strutture ultimate della sottoscritta in qualità Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell'art. 6 della L. 1086/71 e dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, depositato presso il comune di Casalfiumanese con prot. n. 4885/2024 del 07/08/2024;
- il certificato di Collaudo Statico, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2008, redatto dall'Ing. Fabio Tovoli, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al numero 4340, depositato presso il comune di Casalfiumanese con prot. n. 4885/2024 del 07/08/2024;
- dichiarazione di conformità di corretta posa in opera presentata dall'impresa Zini Elio s.r.l. dei quard rail installati lungo via Gesso allegata al presente atto;
- la documentazione inviata dal Direttore dei lavori Ing. Annalisa Grandi al prot. 5126 del 24/08/2024, contenente il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che:
  - l'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 26/04/2024 (assunto agli atti del comune di Casalfiumanese con prot. n. 2738 del 26/04/2024) e sono stati assegnati ulteriori 30 (trenta) giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti all'uso e alla funzionalità delle opere. Al termine del termine assegnato è stato redatto un ulteriore certificato di ultimazione lavori in data 24/05/2024 (assunto agli atti del comune di Casalfiumanese con prot. n. 3413 del 24/05/2024).
  - in data 29 luglio 2024 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta un credito netto per l'impresa di: € 58.808,03;
  - il conto finale è stato accettato dall'Impresa senza riserve e trasmesso agli atti al comune di Casalfiumanese con prot. n. 4889/2024 del 07/08/2024;
  - in data 07/08/2024 è stato pubblicato per quindici giorni sull'albo pretorio del comune di Casalfiumanese l'avviso ad oppenendum, prot. 4880/2024, ed entro il termine dei 15 giorni di pubblicazione non sono pervenute richieste all'amministrazione comunale;
  - l'impresa non abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;
  - in data 23/08/2024, la DL, alla presenza dell'Arch. Alessandro Bettio, Responsabile del Procedimento e del Geom. Luca Zini, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Zini Elio s.r.l., sulla scorta del progetto e degli atti contabili, ha proceduto all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

□ sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
$\square$ si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
$\square$ risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
□ alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**Rilevato che** il certificato di regolare esecuzione, prot. 5126/2024, è stato controfirmato dal RUP ed allegato al presente atto (allegato 1);

#### Dato atto che la ditta ZINI ELIO S.R.L.:

- con prot. 5540 del 11/09/2024, ha inviato la POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1710.00.27.2799890554 del 06/09/2024, rilasciata per la rata di saldo, ai sensi dell'art.103 comma 6 D.lgs. n. 50/2016, dall'Assicurazione SACE BT S.P.A./Agenzia di CESENATICO di ROVEDA ROBERTO, per l'importo di € 61.748,43 (allegato 2);

- ha trasmesso la fattura n. 80/P del 30/09/2024, avente ad oggetto "SALDO IMPORTO CONTO FINALE DEI LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 23/08/2024" ed importo di € 64.688,83 IVA inclusa (allegato 3);
- si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicando le coordinate bancarie e che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art. 3 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni (DURC allegato 4);

Su proposta del Responsabile del procedimento nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 18/07/2023, Arch. Alessandro Bettio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, nonché l'art. 107, comma 3°, del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10;

#### **DETERMINA**

Tutto ciò premesso e considerato,

- 1) di prendere atto ed approvare il **certificato di regolare esecuzione**, allegato alla presente, redatti e firmati Direttore dei lavori Ing. Annalisa Grandi, controfirmati dal RUP Arch. Alessandro Bettio e dalla ditta Zini Elio s.r.l., relativo agli "Interventi di sistemazione idrogeologica lungo la viabilità comunale di Casalfiumanese via Gesso Intervento strada comunale denominata via Gesso in comune di Casalfiumanese (BO) Intervento finanziato dal PNRR M2C4 I2.2- CUP: G97H20001190001 CIG: 9803911B49";
- 2) di liquidare la rata di saldo di € 58.808,03 oltre IVA 10% per un totale di € 64.688,83 imputabile al capitolo di bilancio n. 22037 "PNRR M2C4 INV2.2 INTERV.PER RESILIENZA, VALORIZ.TERRITORIO EFFICIENZA ENERG.COMUNI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA GESSO)", come segue

PNRR - M2C4 INV2.2 INTERV.PER RESILIENZA, VALORIZ.TERRITORIO EFFICIENZA ENERG.COMUNI - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA GESSO) - CUP G97H20001190001 - CIG 9803911B49											
ANNUALITA' ESIGIBILITA'	MISS	PROG			CAPITOL O	DESCRIZION E	FORNITORE	CAUSALE	CIG o MOTIVO ESCLUSIONE CIG CUP se necessario	IMPORTO	N. IMP.
2024	10	5	02	2.2.1. 9.12	22037	Ex PNRR - M2C4 INV2.2 INTERV.PER RESILIENZA, VALORIZ.TE RRITORIO EFFICIENZA ENERG.COM UNI - SISTEMAZIO NE IDROGEOLO GICA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA GESSO)	ZINI ELIO S.R.L con sede in Bologna Guido Reni n.2/2 - C.F./P.IVA 01543211203	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGIC A LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA GESSO) – CUP G97H20001190001	CIG 9803911B49 CUP G97H20001190001	€ 64.688,83	97
Somma finanziata con:			I I	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA MINISTERI (ex COMMA 139 ART.1 L.145/2018) ex PNRR - M2C4 INV2.2 INTERV.PER RESILIENZA,VALORIZ.TERRITORIO EFFICIENZA ENERG.COMUNI - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE			Accertamento/i ı	1.	46/24	4	

IDROGEOLOGICALUNGO LA VIABIL.COMUNALE	
(VIA GESSO) CUP.G97H20001190001	

- 3) di evidenziare che il contributo si qualifica come investimento PNRR nella seguente missione, componente e investimento:
  - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
  - Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica
  - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
- 4) di ricordare l'obbligatorietà del rispetto dei seguenti principi:
  - il principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo all'ambiente;
  - il principio del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - gli obblighi contabili relativi all'adozione di adeguate misure tese alla sana gestione finanziaria, alla prevenzione di conflitti di interesse, frodi e corruzione attraverso adeguati sistemi informatizzati di codificazione contabile in grado di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
  - il conseguimento dei Target e Milestone associati agli interventi utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi associati ad ogni misura del Piano;
- 5) con la sottoscrizione del provvedimento, il Responsabile del Servizio che lo ha adottato, attesta:
  - ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990 introdotto dalla legge 190/2012 "Conflitto di interessi" e del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, dichiara altresì che procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto anche potenziale.
  - la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
- 6) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito Web del Comune di Casalfiumanese, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art.1, comma 32 della L. 190/2012 e che la pubblicazione del presente atto sarà a cura dell'ufficio segreteria.

Lì, 11/10/2024

il Responsabile Laura Pollacci (atto sottoscritto digitalmente)